

График реализации проектов строительства (исполнения примерных графиков реализации строительства)

В соответствии с 214-ФЗ от 30.12.2004 предоставляется ежеквартально с отчетностью застройщика

В соответствии с проектной декларацией от 30.05.2017 года

Объект: 5-этажный 40 – квартирный жилой дом по ул. Ползунова в г. Вязьме Смоленской области (пятно застройки № 5 по генплану)

Начало строительства: 05.05.2016 г.

Окончание строительства: 27.06.2019 г.

Срок строительства объекта: 37 мес.

Земельный участок: кадастровый № 67:02:0010226:514

Разрешение на строительство: № 67-RU 67502101-1952-2018 от 18.05.2018 г. выдано взамен № 67-RU 67502101-1171-2016 от 05.05.2016 г., срок до 27 июня 2019 г.

Этапы строительства	Наименование работы в соответствии с проектом строительства с начала строительства объекта	2017 год					Причины не выполнения работы в указанный срок	Стадия готовности объекта (%)
		Планируемая дата выполнения работы	Фактическая дата выполнения работы	Перенос планируемой даты выполнения работы	Перенос планируемой даты выполнения работы	Перенос планируемой даты выполнения работы		
1 этап	Разбивка осей здания	март	март				0,02	
	Подготовка строительной площадки	март	март				0,03	
2 этап	Временные здания и сооружения	апрель	апрель				0,10	
	Земляные работы	май	май				0,13	
	Монтаж фундаментов	июнь-июль	июнь-июль				4,76	
3 этап	Перекрытие на отм. 0.00	август	август				4,89	
	Кирпичная кладка стен 1 этажа	октябрь	октябрь				10,83	
	Перекрытие 1 этажа	октябрь	октябрь				11,76	
4 этап	Кирпичная кладка стен 2 этажа	ноябрь-декабрь	ноябрь-декабрь				17,48	
	Перекрытие 2 этажа	декабрь	декабрь				18,41	
2018 год								
5 этап	Кирпичная кладка стен 3 этажа	январь-февраль	январь-февраль				24,13	
	Перекрытие 3 этажа	март	март				25,06	

6 этап	Кирпичная кладка стен 4 этажа	апрель-май	апрель-май			30,78
	Перекрытие 4 этажа	май	май			31,71
7 этап	Кирпичная кладка стен 5 этажа	июнь-июль	июнь-июль			37,43
	Перекрытие 5 этажа	июль	июль			38,12
8 этап	Устройство кровли	август-сентябрь	август-сентябрь			40,8
9 этап	Установка окон	август-октябрь	август-октябрь			
10 этап	Штукатурные работы	август-октябрь	август-октябрь			
11 этап	Внутренние электромонтажные работы	ноябрь	ноябрь			
12 этап	Внутренние сантехнические работы	декабрь	декабрь			
2019 год						
13 этап	Автономное отопление	январь-февраль	январь-февраль			
14 этап	Устройство полов	март-апрель	март-апрель			
15 этап	Наружные инженерные сети	март-апрель	март-апрель			
16 этап	Внутренняя отделка подъездов	апрель-май	апрель-май			
17 этап	Благоустройство	апрель-май	апрель-май			
18 этап	Внутреннее газоснабжение	май-июнь	май-июнь			



Смирнова Ю.С.

Директор ООО "Стройинвест"